

گزارش کار روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵

راه اندازی سرور G8، مجازی سازی، VoIP، Active Directory و پیکربندی شبکه

وضعیت کلی

تکمیل شد

تعداد اقدامات

۷ مورد

سرور

HP ProLiant G8

تاریخ انجام

۱۴ خرداد ۱۴۰۵

۱) شرح اقدامات انجام شده

ردیف	شرح اقدام	وضعیت
1	نصب و راه اندازی هایپروایزر VMware ESXi روی هارد SSD سرور HP ProLiant G8 نصب ESXi روی دیسک SSD اختصاصی جهت جداسازی سیستم عامل مجازی ساز از فضای داده	انجام شد ✓
2	نصب و پیکربندی Active Directory و سرویس های وابسته راه اندازی Domain Controller به همراه سرویس های DNS و سایر سرویس های پایه دامنه	انجام شد ✓
3	ساخت ماشین مجازی ISSABEL جهت سیستم تلفنی VoIP ایجاد VM اختصاصی برای مرکز تلفن نرم افزاری (ویپ) روی بستر ESXi	انجام شد ✓
4	راه اندازی File Share جهت اشتراک فایل کاربران پیکربندی سرویس اشتراک گذاری فایل داخلی برای دسترسی سازمانی کاربران	انجام شد ✓
5	کانفیگ میکروتیک و سوئیچ های سیسکو و انجام VLAN بندی پیکربندی روتر میکروتیک و سوئیچ های CISCO و تفکیک شبکه به VLAN های مجزا	انجام شد ✓
6	راه اندازی فایروال و مدیریت پهنای باند اینترنت پیاده سازی فایروال و کنترل/تخصیص پهنای باند مصرفی کاربران	انجام شد ✓
7	تست پورت های آپ لینک (Uplink) بررسی و صحت سنجی ارتباط پورت های آپ لینک بین تجهیزات شبکه	انجام شد ✓

جمع بندی: کلیه اقدامات فوق در تاریخ مذکور به صورت کامل انجام و راه اندازی شد. زیرساخت مجازی سازی، سرویس های دامنه (AD/DNS)، سیستم تلفنی ویپ، اشتراک فایل و پیکربندی شبکه (VLAN، فایروال و مدیریت پهنای باند) عملیاتی گردید و پورت های آپ لینک تست شدند.

۲) لیست قطعات و تجهیزات مورد نیاز

جهت تکمیل و پایداری راه اندازی، تأمین اقلام زیر مورد نیاز است:

1	هارد SAS	۱ عدد
ظرفیت ۱/۲ ترابایت، دور ۱۰,۰۰۰ RPM (10K) – جهت فضای داده/ماشین‌های مجازی		
2	هارد SSD	۱ عدد
ظرفیت حداقل ۱۲۸ گیگابایت – جهت نصب هایپروایزر ESXi		
3	پچ پنل لگراند (Legrand)	۳ عدد
به همراه پچ کورد مربوطه		
4	ماژول GLC-T	۲ عدد
کانکتور SFP مسی جهت پورت‌های فیبر سوئیچ‌های سیسکو		
جمع اقلام موردنیاز		۴ قلم

توضیح فنی: هارد SSD برای نصب هایپروایزر ESXi و هارد SAS پرسرعت (۱۰K) برای میزبانی ماشین‌های مجازی و داده در نظر گرفته شده است. پچ پنل‌های لگراند جهت سازمان‌دهی کابل‌کشی، و ماژول‌های GLC-T برای اتصال پورت‌های SFP فیبر سوئیچ‌های سیسکو به بستر مسی لازم‌اند.

تأیید کارفرما / مسئول شرکت

دریافت و تأیید گزارش کار روزانه

امضا و مهر

تهیه‌کننده گزارش (کارشناس مجری)

تأیید صحت انجام اقدامات فنی شرح‌داده‌شده

امضا و تاریخ